



ประกาศเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้ "ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ" พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรครห์กำหนดให้ "นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี " นั้น

เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จึงมีประกาศเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏดังรายงานที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายประจวบ สุริยวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางทรายใหญ่



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบ 12
เดือน (ตุลาคม 2568 - กันยายน 2569)

เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่	250,000	0	-	-	√	
2	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ของพิพิธภัณฑ์ ผ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	100,000	84,695	√	-	-	ยอดคงเหลือ 15,305
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานเทศบาลพนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่	20,000	0	-	-	√	
4	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการ ปรับปรุงแผนชุมชนตำบลบางทรายใหญ่และการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ ดำเนินงานด้านต่างๆของเทศบาล	30,000	0	-	√	-	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	200,000	164,540	-	√	-	ยอดคงเหลือ 35,460

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,320,000	1,212,707	-	√	-	ยอดคงเหลือ 107,293
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,360,000	1,176,642.86	-	√	-	ยอดคงเหลือ 183,357

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000	0	-	√	-	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร	20,000	0	-	√	-	
2	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	45,000	16,315	-	√	-	ยอดคงเหลือ 28,685
3	โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	130,000	97,855	-	√	-	ยอดคงเหลือ 32,145
4	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านยาเสพติด	30,000	0	-	√	-	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	200,000	183,730	√	-	-	ยอดคงเหลือ 8,570
2	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่	60,000	58,755	√	-	-	ยอดคงเหลือ 1,245
3	โครงการงานประเพณีแข่งเรือยาว	500,000	313,900	√	-	-	ยอดคงเหลือ 19,400
4	โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ	200,000	151,084	√	-	-	ยอดคงเหลือ 48,916
5	โครงการงานประเพณีบุญผะเหวด	20,000	20,000	√	-	-	
6	โครงการตักบาตรเทโวโรหณะเวียนตำบล บางทรายใหญ่	35,000	30,000	√	-	-	ยอดคงเหลือ 5,000
7	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	200,000	156,610	√	-	-	ยอดคงเหลือ 43,390
8	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	250,000	243,420	√	-	-	ยอดคงเหลือ 6,580

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน คำ ผักหนอก หมู่ที่ 7(ทางหลวง ท้องถิ่น มท.ถ. 14-054)	197,000	197,000	√	-	-	
2	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ดอนม่วย หมู่ที่ 4 (ทางหลวง ท้องถิ่น มท.ถ. 14- 060)	321,000	320,500	√	-	-	ยอดคงเหลือ 500
3	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน นาด้วง หมู่ที่ 14 (ทางหลวง ท้องถิ่น มท.ถ. 14- 017	232,000	232,000	√	-	-	
4	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน นาด้วง หมู่ที่ 14 (ทางหลวง ท้องถิ่น มท.ถ. 14- 025)	499,000	498000	-	√	-	ยอดคงเหลือ 1,000
5	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน บางทรายใหญ่ หมู่ ที่ 1 (ทางหลวง ท้องถิ่น มท.ถ. 14-029	77,000	0	-	√	-	
6	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ป่าหวาย หมู่ที่ 8 (ทางหลวง ท้องถิ่น มท.ถ. 14- 007	52,000	52,000	√	-	-	
7	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนอง หอย หมู่ที่ 11 (ทางหลวง ท้องถิ่น มท.ถ. 14-107	48,000	48,000	-	√	-	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
8	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง หอย หมู่ที่ 6 (ทางหลวง ท้องถิ่น มท.ถ. 14-008)	271,000	271,000	√	-	-	
9	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง หอย หมู่ที่ 6 (ทางหลวง ท้องถิ่น มท.ถ. 14-126	272,000	272,000	√	-	-	
10	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง แอ็ก หมู่ที่ 12 (ทางหลวง ท้องถิ่น มท.ถ. 14-040)	499,000	498,000	√	-	-	ยอดคงเหลือ 1,000
11	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำรปตัวบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 (ทางหลวง ท้องถิ่น มท.ถ. 14-061)	493,000	492,000	√	-	-	ยอดคงเหลือ 1,000
12	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำรปตัวบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 (ทางหลวง ท้องถิ่น มท.ถ. 14-045)	495,000	494,000	√	-	-	ยอดคงเหลือ 1,000
13	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำรปตัวบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 8 (ทางหลวง ท้องถิ่น มท.ถ. 14-012)	494,000	493,000	√	-	-	ยอดคงเหลือ 1,000
14	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำรปตัวบ้านหนองแอ็ก หมู่ที่ 5 (ทางหลวง ท้องถิ่น มท.ถ. 14-042)	388,000	387,500	√	-	-	ยอดคงเหลือ 500

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
15	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะตาม จุดเสี่ยงพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3	300,000	300,000	√	-	-	
16	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะตาม จุดเสี่ยงพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านโนนสว่าง หมู่ ที่ 10	480,000	480,000	√	-	-	
17	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะตาม จุดเสี่ยงพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านบางทราย ใหญ่ หมู่ที่ 2	220,000	220,000	√	-	-	
18	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะตาม จุดเสี่ยงพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านป่าหวาย หมู่ ที่ 8	260,000	260,000	√	-	-	
19	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะตาม จุดเสี่ยงพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านสงเปือย หมู่ที่ 9	280,000	0	-	√	-	
20	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะตาม จุดเสี่ยงพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 11	300,000	0	-	√	-	
21	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะตาม จุดเสี่ยงพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 6	300,000	0	-	√	-	
รวม		11,728,000					