

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)



เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร



ประกาศเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้ “ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ” พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘๓๓ กำหนดให้ “นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี” และกำหนดให้ “คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย”

ดังนั้น เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประจวบ สุริยะวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางทรายใหญ่

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000	0	-	-	✓	
2	วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000	50,000	✓	-	-	
3	วัสดุเครื่องดับเพลิง	50,000	49,100	✓	-	-	คงเหลือ 900 บาท
4	โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	100,000	2,000	✓	-	-	คงเหลือ 98,000 บาท

1. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	50,000	0	-	-	✓	
2	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่	5,000	0	-	-	✓	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่	100,000	0	-	-	✓	
4	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,200,000	985,383	✓	-	-	โอนเพิ่ม 30,000 บาท คงเหลือ 1,214,617 บาท
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	348,090	322,690	✓	-	-	คงเหลือ 25,400 บาท
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	650,000	614,160	✓	-	-	คงเหลือ 35,840 บาท

1. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการป้องกันควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	78,000	0	-	-	✓	
2	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To be number one)	104,000	0	-	-	✓	
3	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	9,000	0	-	-	✓	
4	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	30,000	0	-	-	✓	
5	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์	78,000	0	-	-	✓	
6	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	300,000	0	-	-	✓	โอนลด 30,000 บาท

1. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจด้านยาเสพติด	40,000	0	-	-	✓	
2	โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการ (ขยะเหลือศูนย์)	100,000	0	-	-	✓	
3	โครงการเด็กไทยใสใจวินัยจราจร	100,000	0	-	-	✓	
4	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	82,200	34,262	✓	-	-	คงเหลือ 47,938 บาท
5	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	9,900	0	-	-	✓	

4. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพระธรรมทูตสัญจรตำบลบางทรายใหญ่	13,600	0	-	-	✓	
2	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	100,000	66,900	✓	-	-	คงเหลือ 33,700 บาท
3	โครงการบุญบั้งไฟ	50,000	50,000	✓	-	-	โอนเพิ่ม 50,000 บาท
4	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี	13,400	0	-	-	✓	
5	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	200,000	205,550	✓	-	-	โอนเพิ่ม 6,900 บาท คงเหลือ 1,350 บาท
6	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่	80,000	0	-	-	✓	
7	โครงการแข่งขันเรือยาว	260,000	530,500	✓	-	-	โอนเพิ่ม 290,000 บาท คงเหลือ 19,500 บาท

4. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
8	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	28,200	0	-	-	✓	
9	โครงการจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะเวียนตำบลบางทรายใหญ่	9,400	0	-	-	✓	
10	โครงการตลาดต้องชม นิยมกราบไหว้ ถวายสักการะพญานาคา	86,000	0	-	-	✓	

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านคำผักหนอก ดอนปู่ตา หมู่ที่ 7	280,000	0	-	-	✓	
2	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 4	500,000	0	-	-	✓	
3	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10	500,000			✓		กั้นเงินงบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการตกแต่งภายในห้องปฏิบัติราชการผู้บริหารพลະผู้ช่วย ผู้บริหาร	350,000	0	-	-	✓	
2	โครงการปรับปรุงอาคารเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่	500,000	500,000	✓	-	-	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 8 สห เรือขอย 3 (ทางหลวงท้องถิ่นสาย มห.ถ.14-067)	350,000		✓	-	-	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหอย หมู่ที่ 11 แยกทางเข้าศาลาประชาคม (ทางหลวงท้องถิ่นสาย มห.ถ.14-051)	58,000			✓	-	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหอย แยก ทางเข้าหนองหอย หมู่ที่ 11 (ทางหลวงท้องถิ่นสาย มห.ถ.14-116)	442,000	418,000	✓	-	-	คงเหลือ 24,000 บาท
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหอย ป่าหวาย หมู่ที่ 6 (ทางหลวงท้องถิ่นสาย มห.ถ.14-007)	500,000	488,000	✓	-	-	คงเหลือ 12,000 บาท
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแอก กลุ่มบ้าน นายวี นาคี หมู่ที่ 5 (ทางหลวงท้องถิ่นสาย มห.ถ.14-124)	130,000	119,000	✓	-	-	คงเหลือ 11,000 บาท
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแอก หมู่ที่ 12 (ทางหลวงท้องถิ่นสาย มห.ถ.14-125)	80,000	80,000	✓	-	-	คงเหลือ 0 บาท
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแอก สาย เลียบบ้วยสามขา หมู่ที่ 12 (ทางหลวงท้องถิ่นสาย มห.ถ.14-036)	370,000				✓	โอนลด 370,000 บาท
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแอก หมู่ที่ 5 ระบบประปาหมู่ที่ 5 (ทางหลวงท้องถิ่นสาย มห.ถ.14-80)	420,000				✓	โอนลด 420,000 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
11	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง หมู่ที่ 1 (ทางหลวงท้องถิ่นสาย มห.ถ.14-126)	500,000	0	-	-	✓	โอนลด 500,000 บาท
12	โครงการก่อสร้างลานจอดรถเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่	500,000	500,000	✓	-	-	
13	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ผญ.วิทยา – รพ.สต.บ้านโคกสูง (ทางหลวงท้องถิ่นสาย มห.ถ.14-061)	500,000	499,000	✓	-	-	คงเหลือ 1,000 บาท
14	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านบางทรายใหญ่ หมู่ที่ 2 ซอยทองกาล (ทางหลวงท้องถิ่นสาย มห.ถ.14-095)	170,000	0	-	✓		กัณเงิน 130,000 บาท คงเหลือ 40,000 บาท
15	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านบางทรายใหญ่ หมู่ที่ 2 สายเลียบบแม่น้ำโขง (ทางหลวงท้องถิ่นสาย มห.ถ.14-015)	352,000	0	-	-	✓	คงเหลือ 352,000 บาท
16	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านสงเปือย หมู่ที่ 9 แยกศาลาประชาคม – ศาลปู่ตา (ทางหลวงท้องถิ่นสาย มห.ถ.14-002)	500,000	0	-	✓	-	ก่อสร้างผู้ผูกพัน 499,500 บาท คงเหลือ 500 บาท
17	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำผักหนอก บริเวณข้างโรงงานน้ำแข็งอ่าวไทย หมู่ที่ 7 (ทางหลวงท้องถิ่นสาย มห.ถ. 14-027)	270,000	270,000	✓	-	-	

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการขุดลอกเปิดทางน้ำคลองเหมืองนาพร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ	350,000			✓		โอนเพิ่ม150,000 รวม 500,000 บาท
2	โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	15,000				✓	คงเหลือ 15,000 บาท

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบาง ทรายใหญ่	20,000	-		✓		
รวม		13,081,790	5,784,545	-	-	-	

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)
เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	โครงการตามแผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			โครงการที่ดำเนินการแล้ว	โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4	3 (75%)	-	1 (25%)	
2	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แผนงานการศึกษา	6	3 (50%)		3 (50%)	
3	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แผนงานสาธารณสุข	6	-	-	6 (100%)	
4	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	1 (20%)	-	4 (80%)	

ลำดับ	โครงการตามแผนดำเนินงาน	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
			โครงการที่ดำเนินการแล้ว	โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	
5	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	10	4 (40%)	-	6 (60%)	
6	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชนการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3	-	1 (33.33%)	2 (66.66%)	
7	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	17	9 (52.94%)	3 (17.64%)	5 (29.41%)	
8	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนงานการเกษตร	2	-	1 (50%)	1 (50%)	
9	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	-	1 (100%)	-	
		54	20 (37.07%)	6 (11.11%)	28 (51.85%)	

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) พบว่ามีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 28 โครงการ มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายของผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ ประกอบกับปัญหาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ส่งผลให้เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ อีกทั้งปัญหาเรื่องราคาสินค้าหรือบริการที่เพิ่มสูงขึ้น จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆได้เช่นกัน ในด้านการ

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จำนวนร้อยละ 65.82 ของประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

1. การกำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่างๆ รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่อง ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
2. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามโครงการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานของเทศบาล