



ประกาศเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้ "ในการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ" พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรคหำ กำหนดให้ "นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี " นั้น

เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จึงมีประกาศเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏดังรายงานที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประจวบ สุริยะวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางทรายใหญ่



**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร**



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่	50,000	0	-	-	√	
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานเทศบาลพนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่	20,000	0	-	-	√	
3	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การอำนวยความสะดวกศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ	20,000	20,000	√	-	-	
4	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการ ปรับปรุงแผนชุมชนตำบลบางทรายใหญ่	30,000	3,150	√	-	-	ยอดคงเหลือ 26,850

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	200,000	10,730	√	-	-	ยอดคงเหลือ 189,270

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,367,800	1,316,918	√	-	-	ยอดคงเหลือ 50,882
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,360,000	1,148,724.95	√	-	-	ยอดคงเหลือ 211,275.05

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
1	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000	140,000	√	-	-	ยอดคงเหลือ 140,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
1	โครงการ"เยาวชนรุ่นใหม่" ร่วมใจต้านยาเสพติด	60,000	25,250	√	-	-	ยอดคงเหลือ 4,750
2	โครงการเด็กไทยใสใจวินัยจราจร	20,000	20,000	√	-	-	
3	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	59,200	59,200	√	-	-	
4	โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	130,000	111,765	√	-	-	ยอดคงเหลือ 18,765

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	200,000	200,000	-	-	√	โอนลดไปยังกองช่าง จำนวน 200,000
2	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่	60,000	59,390	√	-	-	ยอดคงเหลือ 610
3	โครงการงานประเพณีแข่งเรือยาว	550,000	547,785	√	-	-	ยอดคงเหลือ 2,215
4	โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ	200,000	174,410	√	-	-	ยอดคงเหลือ 25,590
5	โครงการงานประเพณีบุญผะเหวด	20,000	20,000	√	-	-	
6	โครงการตักบาตรเทโวโรหณะเวียนตำบล บางทรายใหญ่	35,000	31,200	√	-	-	ยอดคงเหลือ 3,800
7	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	200,000	140,000	-	-	√	โอนลดไปยังเบี้ยผู้สูงอายุ จำนวน 140,000 ยอดคงเหลือ 60,000
8	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	250,000	200,000	√	-	-	ยอดคงเหลือ 50,000 /โอนลดไปยังแข่งเรือ 50,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านบางทรายใหญ่ หมู่ที่ 2 (ทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ.14-001)	499,000	498,000	√	-	-	ยอดคงเหลือ 1,000
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 (ทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ.14-014)	494,000	493,000	√	-	-	ยอดคงเหลือ 1,000
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 (ทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ.14-105)	28,000	28,000	√	-	-	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาดี หมู่ที่ 14 (ทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ.14-017)	498,000	497,000	-	√	-	ยอดคงเหลือ 1,000
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 10 (ทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ.14-037))	499,000	498,000	-	√	-	ยอดคงเหลือ 1,000
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหอย หมู่ที่ 11 (ทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ.14-006)	496,000	495,000	-	√	-	ยอดคงเหลือ 1,000
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแอก หมู่ที่ 12 (ทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ.14-040)	496,000	495,000	-	√	-	ยอดคงเหลือ 1,000

8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแอก หมู่ที่ 5 (ทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ.14-036)	499,000	498,000	-	√	-	ยอดคงเหลือ 1,000
---	---	---------	---------	---	---	---	---------------------

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง(บาท)	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 (ทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ.14-123)	297,000	296,000	√	-	-	ยอดคงเหลือ 1,000
10	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 (ทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ.1-0008)	425,000	424,000	-	√	-	ยอดคงเหลือ 1,000
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 8 (ทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ.14-011)	400,000	399,000	-	√	-	ยอดคงเหลือ 1,000
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านสงเปือย หมู่ที่ 9 (ทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ.14-002)	483,000	482,000	-	√	-	ยอดคงเหลือ 1,000
13	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามจุดเสี่ยงพลังงานแสงอาทิตย์บ้านบางทรายใหญ่ หมู่ที่ 1	340,000	399,000	√	-	-	ยอดคงเหลือ 1,000
14	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามจุดเสี่ยงพลังงานแสงอาทิตย์บ้านบางทรายใหญ่ หมู่ที่ 13	280,000	280,000	√	-	-	
15	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการของเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่	500,000	0	-	-	√	